ORDREKLADD	ORDRE	
KUNDE		

ELinn
FAGSYSTEM ELEKTRO

MÅLINGER		VERDI	DATO / NAVN
Overgangsmotstand mot jord	**Målt ____ Beregnet ____**	Ohm	
Maks berøringsspenning	**Målt ____ Beregnet ____**	V	
Isolasjonsmotstand	NEK400: > 1 Mohm pr kurs/avgang	MOhm	
Kontinuitet beskyttelsesleder	1 Ohm/100m ansees som normalt v/ 1.5/2.5 mm2	Ohm	
Kontinuitet utjevningsleder		Ohm	
Ik2 maks		kA	
Ik2 min TN + IT	med Jordfeilautomater: Ik2 maks x 0,76 = Ik2 min	kA	
Ik2 min IT	med UZ eller vanlige aut.s.: Ik2 maks x 0,38 = Ik2 min	kA	
Ik3 maks	Ik2 maks x 1.15 = Ik3 maks	kA	

Ik3 maks < 10 kA er å anse som et normalanlegg. Høyere enn dette og man bør vurdere automatsikringens egenskap.
Ik2 min > 1 kA er å anse som et normalanlegg. Mindre enn dette og man bør vurdere automatsikringens egenskap.

SJEKKLISTE		INFORMASJON TIL EIER / BRUKER
Visuell kontroll utført		Føres inn i Elinn sluttkontroll
Deksler etc montert		
Polaritet 400v TN		
Jordfeilbrytere testet		
Anlegg funksjonstestet		
Merking av komponenter		
Manuell dokumentasjon		
Rydding ivaretatt		

MERKNADER / ORDRENOTATER / ANDRE MÅLINGER

Merknader / ordrenotater kan legges inn i ELinn fortløpende eller føres inn ved avslutting av ordre

Ordrekladd kan benyttes underveis i oppdraget for å notere de fleste verdier til bruk i sluttdokumentasjonen Skjemaet kan som underbyggende dokumentasjon lastes opp til ordre når den avsluttes men det kan aldri erstatte sluttkontrollen som genereres i Elinn.